Het Loeg Muntendam

	Mei						Juni				Juli				Augustus					September				Oktober					2025
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Fase 1 - Kerkstraat																													
Verwijderen bestaande verharding																													
Aanbrengen bronbemaling																													
Aanleg hoofdriolering																													
Aanleg kolk- en huisaansluitingen																													
Aanvullen cunetten en funderingslagen																													
Aanbrengen opsluiting en bestrating																													
Fase 2 - Het Loeg (Nieuwe Weg - John F. Kennedylaan)																													
Verwijderen bestaande verharding (in 2 delen)																													
Aanbrengen bronbemaling (in 2 delen)																													
Aanleg hoofdriolering																													
Aanleg kolk- en huisaansluitingen																													
Aanvullen cunetten en funderingslagen																													
Aanbrengen opsluiting en bestrating																													
Aanbrengen onder- en tussenlaag asfalt																													
Fase 3 - Het Loeg (John F. Kennedylaan - Tussenklappen)																													
Verwijderen bestaande verharding																													
Aanbrengen bronbemaling																													
Aanleg hoofdriolering																													
Aanleg kolk- en huisaansluitingen																													
Aanvullen cunetten en funderingslagen																													
Aanbrengen opsluiting en bestrating																													
Aanbrengen onder- en tussenlaag asfalt																													
DEKLAAG HET LOEG - NIEUWE WEG TOT KRUISING TUSSENKLAPPEN																													
Fase 4 - Kruising Tussenklappen en overzijde brug																													
Uitvoering n.t.b. in voorjaar 2025																													